

Viðauki 3

Yfirlýsing pípulagningameistara um stigleiðslur vegna öryggis-/lokaúttektar	
samanber c. lið 6. mgr. 3.8.1. gr. og c. lið 1. mgr. 3.9.2. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með síðari breytingum	
Undirritaður pípulagningameistari staðfestir hér með að stigleiðsla vegna þess hluta í neðanskráðu mannvirki, sem taka á í notkun, sé fullbúin. Virkni búnaðarins var prófuð í samræmi við leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar nr. 9.8.5 um stigleiðslur og reyndist í lagi.	
Staðsetning kerfis:	
Fastanúmer mannvirkis:	
Nánari lýsing á þeim hluta hússins, sem tekinn er í notkun:	
Allt húsið	
Uppsetningaraðili:	Númer starfsleyfis:
Staður og dagsetning:	
Undirskrift:	

(blað 1 af 2)

Yfirlýsing/staðfesting um þrýstiprófun og úttekt á stigleiðslu

Götuheiti og húsnúmer:	Sveitarfélag:
Verktaki (nafn og kt.):	
Skoðunaraðili (nafn og kt.):	
☐ Almennir þættir stigleiðslu	
1	☐ Stigleiðslan er lögð þannig að komast má að henni til viðhalds og eftirlits. Þvermál stigleiðslunnar er skv. samþykktum uppdrætti og er hvergi minni en 80 mm (innanmál).
2	☐ Öll tengi fyrir slöngur slökkviliðs eru af gerðinni Storz. Þau eru frágengin í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar nr. 9.8.5 um Stigleiðslur, gr. 3.3 - "Tengi og inndæling slökkviliðs". Fulltrúi viðkomandi slökkviliðs hefur samþykkt stærð og gerð tengja.
3	☐ Tengi fyrir slöngur slökkviliðs: Staðsetning tengja og hindrunarlaus athafnarmý umhverfis þau eru í samræmi við leiðbeiningar MVS nr. 9.8.5, 4.Kafla - "Uppsetning stigleiðslu og frágangur tengja".
4	☐ Rennilokar við slöngutengi: Staðsetning renniloka og hindrunarlaus athafnarmý umhverfis þá eru í samræmi við leiðbeiningar MVS nr. 9.8.5, 4.Kafla - "Uppsetning stigleiðslu og frágangur tengja".
5	☐ Tengi fyrir dælu slökkviliðs: Staðsetning tengja og hindrunarlaus athafnarmý umhverfis þau eru í samræmi við leiðbeiningar MVS nr. 9.8.5, 4.Kafla - "Uppsetning stigleiðslu og frágangur tengja".
6	☐ Merkingar stigleiðslu og tilheyrandi búnaðar eru skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar nr. 9.8.5., 5.Kafla - "Merkingar stigleiðslu".
7	☐ Stigleiðslan er þrýstiprófuð með 1,0 MPa þrýstingi (10 bör) eða 25% umfram mesta áætlaðan notþrýsting, sé hann hærri. Prófunarþrýstingur var mældur við dæluinntak stigleiðslu og stóð á lögn í 2 klst. Prófunin var gerð í samræmi við leiðbeiningar MVS nr. 9.8.5., 6.Kafla - "Þrýstiprófun og könnun á virkni stigleiðslu".
8	☐ Stigleiðslan var skoðuð eftir þrýstiprófun. Hvorki kom fram leki né smit við þrýstiprófunina. Prófunin var gerð í samræmi við leiðbeiningar MVS nr. 9.8.5., 6.Kafla - "Þrýstiprófun og könnun á virkni stigleiðslu".
Fylgiskjal sbr. yfirlýsingar 9, 10 og 11 eiga aðeins við fyrir stigleiðslur með innbyggðum dælubúnaði	
9	☐ Dælubúnaður stigleiðslu hefur verið prófaður og virkni hans er í samræmi við lýsingu hönnunargagna. Skrifleg staðfesting hönnuðar á fullnægjandi prófun er fylgiskjal með þessari yfirlýsingu um þrýstiprófun og úttekt. ☐ Á ekki við.
10	☐ Virkni stýribúnaðar hefur verið prófuð. Stýribúnaður var í lagi og virkaði rétt. Skrifleg staðfesting hönnuðar á fullnægjandi prófun er fylgiskjal með þessari yfirlýsingu um þrýstiprófun og úttekt. ☐ Á ekki við.
11	☐ Fyrir hendi er undirritaður þjónustusamningur um reglulegt eftirlit og viðhald með dælubúnaði og stýringu hans, og er afrit af samningnum fylgiskjal með þessari yfirlýsingu um þrýstiprófun og úttekt. ☐ Á ekki við.
Ég, undirritaður pípulagningameistari að þessu verki, staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef framkvæmt úttekt á stigleiðslu ofangreinds mannvirkis og að skjal þetta er rétt útfyllt:	
Nafn og kt.:	
Staður og dags.:	
Yfirlýsing þessi, útfyllt og undirrituð af pípulagningameistara, ásamt viðeigandi fylgiskjöllum afhendist viðkomandi leyfisveitanda/byggingarfulltrúa til varðveislu.	

(blað 2 af 2)